

4-3. 修理ゲート、放流管クレーン計画図

S=1:500

70t吊クローラークレーン計画表

吊込み品目	重量	作業半径	ブーム長	吊能力	フック重量等
1 仮設架台	2BL 7.5t	16.0m	39.6m	10.7t	0.70t(50t \times 2)
2 戸当り+ベルマウス	3.6t	16.0m	39.6m	10.7t	0.70t(50t \times 2)
3 空気管	0.05t	16.0m	39.6m	10.7t	0.70t(50t \times 2)
4 扉体	2.93t	16.0m	39.6m	10.7t	0.70t(50t \times 2)
5 スクリーン	最大 3.8t	16.0m	39.6m	10.7t	0.70t(50t \times 2)

70t吊クローラークレーン計画表

吊込み品目	重量	作業半径	ブーム長	吊能力	フック重量等
1 放流管 8	1.56t	36.0m(35.6m)	39.6m	3.0t	0.70t(50t \times 2)
2 放流管 7	1.75t	30.0m	39.6m	4.1t	0.70t(50t \times 2)
3 曲管 2	2.06t	24.0m	39.6m	5.9t	0.70t(50t \times 2)
4 放流管 6	2.1t	18.5m	39.6m	9.0t	0.70t(50t \times 2)
5 放流管 5	2.17t	14.0m	39.6m </td <td>13.0t</td> <td>0.70t(50t\times2)</td>	13.0t	0.70t(50t \times 2)

